

中国移动通信集团四川有限公司

四川移动成都高新枢纽（一期）项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 9 月 30 日，中国移动通信集团四川有限公司组织召开了“四川移动成都高新枢纽（一期）项目”竣工环境保护验收会，会议成立了验收工作组（工作组名单附后），根据四川环科检测技术有限公司编制的《四川移动成都高新枢纽（一期）项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

中国移动通信集团四川有限公司原名“四川移动通信有限责任公司”，位于成都市郫都区百草路 519 号，项目主要建设内容为通信机房、变配电、发电机房、通信车库、通信房值班宿舍、餐厅、厨房、绿化等，总占地面积 301880m²，总建筑面积 10000m²，其中营业厅和客户中心 1000m²，机房 5500m²，其他建筑面积 3500m²。绿地面积 10441m²，绿地率 32%。

2、建设过程及环保审批情况

2003 年 12 月 22 日成都高新区经贸发展局对本项目进行了备案，备案文号：成高经发[2003]290 号。四川省气象环境评价中心受托中国移动通信集团四川有限公司于 2004 年 3 月编制完成《关于四川移动成都高新枢纽（一期）环境影响报告表》，并于 4 月取得郫都区生态环境局（原郫县环境保护局）对《关于四川移动成都高新枢纽（一期）环境影响报告表的批复》，但因项目久远且公司人员变动，导致该环评批复文件遗失，情况说明见附件 1。项目已于 2005 年 7 月建成并投入试运行。工程在施工、调试期间未出现环境投诉。

3、投资情况

项目总投资概算为 8000 万元，其中环保投资概算 50 万元，占投资总概算的 0.6%；实际总投资 8000 万元，其中实际环保投资 51 万元，占实际总投资的 0.6%。

4、验收范围



中国移动通信集团四川有限公司主体工程、辅助工程、环保工程、办公及生活设施等。

二、工程变动情况

项目建设性质、规模、地点、生产工艺均未发生变动，与环评一致部分环保设施和设备略有调整，汇总如下：

表1 项目变动情况一览表

项目	环评及批复阶段要求	实际建设情况	变动原因	发生重大变动的有无重新报批环评文件/存在变化情况的有无变动说明
排水	项目实行雨污分流排放，雨水单独排入城市雨水管道；食堂废水经隔油池处理后再与生活污水一起进入预处理池处理，随后通过二级生化系统处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准排放标准后排放	项目实行雨污分流排放，食堂废水经隔油池处理后再与生活污水一起进入预处理池处理后排入市政污水管网	市政污水管网已建成	无

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。本项目建设性质、规模、地点、生产工艺均未发生变动，部分环保设施和设备略有调整，但不会导致环境影响发生显著变化。因此，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，再进入市政管网。

2、废气

本项目废气主要是食堂油烟和柴油发电机废气。项目设置油烟净化器仅对油烟进行处理后通过烟道高空排放；发电机组配置烟尘净化设备，发电机的排气筒口位于发电机房的顶部。

3、噪声



本项目噪声源为空调机房和柴油发电机产生的噪声，噪声强度低于 70dB(A)。

项目通过采用低噪设备，机房密闭，经墙体隔声和距离衰减等作用下，综合噪声较小，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

4、固废

本项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾，经统一收集后，由市政环卫部门进行集中清理、处理。

5、其它

本项目落实了环评及批复提出污染防治措施和管理要求，制定了环境保护管理制度，明确了环境管理人员和职责。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

根据现场踏勘，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经预处理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后经污水管网排入高新西区污水处理厂处理。

2、噪声

根据四川环科检测技术有限公司监测报告，本项目四周场界环境噪声昼间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 2 类功能区排放标准限制要求。

4、固废

本项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾，经统一收集后，由市政环卫部门进行集中清理、处理。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测单位的实测和踏勘结果，项目的建设对周边空气环境质量、声环境质量和地表水环境质量未产生明显影响。

六、验收结论和后续要求

1、验收结论

中国移动通信集团四川有限公司四川移动成都高新枢纽(一期)项目执行了



环境影响评价和“三同时”管理制度，审查审批手续完备，环保设施及措施已按环评要求建成和落实，各污染物均达标排放，建议通过验收。

2、后续要求

加强对环保设施的管理、维护，确保设施正常运行，污染物长期、稳定、达标排放；定期对外排污染物进行监测，依法排污，随时接受环境保护主管部门的监督管理。

验收组人员： 魏志雄 马仁年 杜柱

丁海松 王亚



中国移动通信集团四川有限公司四川移动成都高新枢纽（一期）项目验收人员名单

验收组	姓名	工作单位名称	职务/职称	联系方式	备注
项目负责人	杨合超	中国移动通信集团四川有限公司	总代表	13980770740	
成员	张祥松	四川省环科院	研究员	13008101746	
	王明	四川省环科院	高级	1380832663	
	陈旭	四川省环科院	高工	18980980818	

2021年9月30日

