

成都青春人北印刷厂
成都青春人北印刷厂项目（废水、废气污染防治设施）
竣工环境保护验收意见

2018年07月02日，成都青春人北印刷厂主持召开了成都青春人北印刷厂项目主体工程配套建设的废水、废气污染防治设施竣工环境保护验收会。参加会议的有成都青春人北印刷厂（建设单位）、四川环科检测技术有限公司（验收监测单位）、专家等，会议成立了环保验收组（名单附后）。与会人员现场查看了项目的环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对项目环保“三同时”执行情况的汇报，验收监测单位关于项目竣工环境保护验收监测的汇报。根据成都青春人北印刷厂项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响备案报告和备案文件决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：成都市五块石玉局庵西路33号

性质：新建

规模：经营出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订、装潢。设计、制作、代理发布国内各类广告。

工程组成及建设内容：投资200万元建设“成都青春人北印刷厂项目”，主要经营出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订、装潢。设计、制作、代理发布国内各类广告。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2016年12月由四川锦绣中华环保科技有限公司编制《成都青春人北印刷厂项目环境影响备案报告》。目前该项目主体设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。项目从立项至调试过程中没有环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资200万元，环保投资额为7.51万元人民币，占总投资的3.76%。

（四）验收范围

成都青春人北印刷厂项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，以及主管部门、环境影响备案报告及其备案通知要求落实的各项环保设施和措施。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评及批复阶段对比无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目不设置食堂宿舍，车间地坪的清理方式不用水冲洗，用扫帚清扫地面。因此，本项目废水主要为员工办公生活污水。生活污水先经预处理池处理排入成都铁路局成都供电段管网的生活污水管网，经市政污水管网进入成都市第八污水处理厂处理后达标排放。

(二) 废气

项目不设置食堂，不产生油烟废气；项目生产工艺仅限于设计和印刷，无制版、洁版及覆膜工序，废气主要来源于印刷工序使用的油墨产生的挥发性有机废气。有机废气经集气罩收集后，经活性炭吸附装置处理后，通过设置在车间顶部的10m高排气筒排放（排气筒位于项目西侧，临近铁路干线，排气筒高度若达到备案报告要求高度（15m），会有安全隐患）。

四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：验收监测期间，项目生活污水进入预处理池处理，预处理池排放废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。

2. 废气

验收监测期间，监测结果表明项目排放的有组织废气满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中表面印刷行业的标准限值；厂界无组织废气满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中的标准限值。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，成都青春人北印刷厂项目环保审查、审批手续完备，配套建设的废水、废气的环保设施已按环评要求建成和落实，所测废水、废气达标排放，建议通过验收。

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强设备的维护与管理，做好废气的收集，确保污染物长期稳定达标排放；危废暂存间、油墨库房的“三防”措施，确保地下水的环境安全；进一步完善环境风险应急预案，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；做好跟踪监测工作，依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

六、验收人员信息

验收人员信息见下表。

验收人员信息

姓名	单位	职务/职称	电话	备注
周仁	成都青春人北印刷厂	厂长	13880048528	组长
张世昌	西南交通大学	教授	1388018878	专家
牛海北	轻工业设计院	高工	13018226887	专家
刘开人	四川印刷技术研究所	高工	13808032663	
马小云	四川环科检测技术有限公司		15982580214	报告编制

成都青春人北印刷厂

2018年 7月 2日

