

# 简阳市教育达标三步走

## （义务教育标准化学校建设）项目——简阳市云龙金马学校

### 竣工环境保护验收意见

2021年12月3日，四川龙阳天府新区建设投资有限公司在简阳市主持召开了简阳市云龙金马学校竣工环境保护验收会。参加会议的有四川环科检测技术有限公司（验收监测单位）以及特邀专家3人等，会议成立了环保验收组（名单附后）。与会人员现场查看了项目的环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对项目环保“三同时”制度执行情况的汇报，验收监测单位关于项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，根据验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》“国环规环评[2017]4号”中的有关规定，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行自主验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、主要建设内容及规模

本项目为简阳市云龙金马学校建设项目（该项目环评阶段学校名称为“金马镇中心小学”），主要建设内容为：教学综合楼1栋、食堂教师活动中心一栋、教师周转房和学生宿舍1栋以及配套操场、篮球场、排球场等配套工程。项目共占地面积25743.08m<sup>2</sup>，总建筑面积15058.55m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积14588.01m<sup>2</sup>，地下建筑面积470.54m<sup>2</sup>。本项目设置有学生宿舍，学校学生总数约810人（18班），教职工数约41人。

##### （二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年5月由重庆两江源环境影响评价有限公司编制完成了《简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目-金马镇中心小学环境影响报告表》，并于2018年6月14日取得简阳市环境保护局《关于简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目（青龙镇第一小学等23所学校）建设项目环境影响报告表的批复》（简环建[2018]136号），同意本项目建设，目

前主体工程和配套设施运行正常，处理能力达到了环保验收的有关规定，具备验收条件。

项目营运至今未收到与项目相关的环境事件投诉。

### （三）投资情况

本项目设计总投资 6204.92 万元，环保投资约 142.0 万元，占总投资的 2.29%；项目实际总投资 6204.92 万元，实际环保投资 140.5 万元，其中施工期投资约 45.2 万元，营运期投资约 95.3 万元，占实际总投资 2.26%。

### （四）验收范围

根据环保部“国环规环评[2017]4号”《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《成都市生态环境局关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（成环发〔2019〕308号文件）的要求，并接合实际建设内容进行验收。

## 二、工程变动情况

根据现场调查，本项目的建设位置和建设内容及规模与环评时相比，其建设位置未发生变化，实际工程量、项目总占地面积未发生改变，项目将食堂泔水委托专门清运餐厨垃圾的单位清运处置；医务保健室未配置专门医护人员，仅对学生进行常规的体温检测、血压测量，如需诊治，则统一前往乡镇卫生院进行治疗。因此，本项目在实际运营中，无医疗固废、医疗废水产生。

项目仅对污染物处理设施进行了进一步的优化，使污染物得到更好的处理，减轻了对环境的不良影响，不需要重新报批环境影响文件，不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水治理设施

本项目营运期废水主要为生活污水、食堂废水、实验废水和垃圾房冲洗废水。

#### （1）生活污水

项目运营期间产生的生活污水经化粪池预处理后，排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中的一级标准后排入地表水。

#### （2）食堂废水

食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起处理。

#### （3）实验废水

本项目在教学楼 1F 设置 2 个科学探究实验室，主要进行简单的物理、化学、生物、天文、地理等自然学科知识授课，以教师操作为主，小学阶段的实验以定性探究为主，含有少量的定量探究，这些实验室在实验过程中使用的药品，大多为生活中常见物品，主要以弱酸碱盐为主，如白醋、小苏打、糖粉、淀粉、碘酒、食用油、食用色素、泡腾片等，不涉及强酸、强碱等危险化学品，实验所用仪器主要为各种玻璃容器、纱布、气球等。物理实验为导电实验、溶液分层实验、渗水实验、浮力实验、等简单小实验，生物实验室为叶脉书签制作、植物形态观察等，不涉及菌种培养等内容。由于实验药品基本上为生活中常见物品，无强酸强碱等，产生的实验室清洗废水与生活废水类似，这些废水可直接与生活废水一起处理。

#### （4）垃圾房冲洗废水

与生活污水一起处理。

### （二）废气治理设施

本项目的大气污染物主要为油烟废气、柴油发电机燃烧废气、汽车尾气和垃圾房恶臭。

#### （1）食堂油烟废气

本项目食堂采用天然气作为燃料，无燃煤、燃油锅炉废气排放，项目油烟经高效油烟净化机处理后，再通过专用烟道将厨房油烟引至楼顶排放。

#### （2）柴油发电机废气

本项目柴油发电机烟气经自带的净化设备处理后通过专用烟道引至楼顶排放。

#### （3）汽车尾气

本项目机动车不设地下停车场，仅设地面停车场。项目所在地地势平坦、开阔，空气较流畅，汽车尾气极易随大气扩散，经植物吸附和扩散后，可实现达标排放。

#### （4）垃圾房恶臭

本项目建设 1 个垃圾房用于暂存学校生活垃圾，并在各建筑物楼前设置垃圾收集桶数个，学校生活垃圾由保洁人员收集至垃圾暂存间后由环卫部门统一清

运。学校主要通过加强垃圾房管理，规范清洁卫生工作等方式防止垃圾房恶臭产生。

### （三）噪声治理设施

本项目营运后的噪声主要来源于设备运行噪声、进出车辆交通噪声和学校生活噪声等三个方面，噪声值约在 60~90dB（A），项目采取的降噪措施如下：

#### （1）设备运行噪声

本项目产生噪声的设备主要有：变压器、水泵、通风设备、空调等，以上设备除分体式空调安装于户外，其余设备均设置在地下室，设备运行时产生的噪声和振动对教学的影响较小。

#### （2）车辆噪声

校区来往车辆绝大多数是小型汽车和摩托车，要求不违规鸣喇叭行驶，其噪声对环境影响较小。

#### （3）生活噪声

人员流动产生的生活噪声主要是学生上下课时在教学楼区域产生的嘈杂声以及运动场人群的欢呼声。学校应加强管理，运动会期间应主动告知周围居民，以取得谅解和支持，同时劝导学生尽量不要大声喧哗，以免影响周围居民的生活。

### （四）固体废物治理设施

本项目医疗室未配置专门医护人员，仅对学生进行常规的体温检测、血压测量，如需诊治，则统一前往乡镇卫生院进行治疗。因此，本项目无医疗固废产生。项目实验室不涉及危化品使用，故不产生危险废物。

本项目营运期固废主要为生活垃圾、食堂泔水和化粪池污泥。

#### （1）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾集中收集后暂存于垃圾房后定期由环卫部门统一处理。

#### （2）食堂泔水

本项目建设食堂一座，容纳本项目师生就餐。产生的食堂泔水桶装收集后委托简阳洁城环保科技有限公司清运处置。

#### （3）化粪池污泥

本项目化粪池污泥定期清掏脱水后由市政环卫部门清运、处理。

#### 四、环境保护设施调试效果

##### （一）废水治理设施监测结果

监测结果表明：验收监测期间所测项目的 pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准，废水达标排放。

##### （二）废气治理设施检查结果

根据本次验收检查，食堂已安装油烟净化器，经专用烟道引至楼顶排放，符合环评及其批复要求。

##### （三）噪声监测结果

验收监测期间，共设置 4 个场界噪声监测点位，监测结果显示，本项目昼间噪声均满足环境影响报告表所提标准要求。

##### （四）固体废物检查结果

根据本次验收监测结果，该项目固废能做到去向明确，不会产生二次污染，符合环评及其批复要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

根据验收监测单位的实测结果，项目的建设对周边空气环境质量、声环境质量和地表水环境质量没有产生明显影响。

#### 六、验收结论

简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目——简阳市云龙金马学校环保审查、审批手续完备，配套建设的环保设施已按环评要求建成和落实，所测污染物均已达标排放，建议通过验收。

#### 七、后续要求

项目正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；定期委托相关监测机构对外排污染物进行监测，依法排污，随时接受环境保护主管部门的监督管理。

简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目—简阳市云龙金马学校竣工环境保护验收  
组人员名单

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注
负责人	李流江	龙阳公司	项目经理	18081690093	
成员	李祥松	四川省环境工程	研究员	13008101736	
	刘明	四川创美环境	工程师	13808032663	
	李松	四川省环科院	高工	18980984818	