

简阳市教育达标三步走

(义务教育标准化学校建设)项目——石桥镇赤水九年义务教育学校 竣工环境保护验收意见

2022年4月2日，四川龙阳天府新区建设投资有限公司在简阳市主持召开了石桥镇赤水九年义务教育学校竣工环境保护验收会。参加会议的有四川环科检测技术有限公司（验收监测单位）以及特邀专家3人等，会议成立了环保验收组（名单附后）。与会人员现场查看了项目的环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对项目环保“三同时”制度执行情况的汇报，验收监测单位关于项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，根据验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》“国环规环评[2017]4号”中的有关规定，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行自主验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容及规模

本项目为53所义务教育学校中的石桥镇赤水九年义务教育学校，主要建设内容为：教学楼1栋、综合楼1栋、食堂及教职工活动中心1栋、学生公寓及教师周转房1栋、以及配套操场、篮球场、排球场、羽毛球场、兵乓球场等配套工程。项目共占地面积41720.90m²，总建筑面积17716.36m²，其中地上建筑面积16701.09m²，地下建筑面积1015.27m²。本项目为部分寄宿学校，学校学生总数约1080人（24班），教职工数约86人。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2017年10月27日取得简阳市发展和改革委员会《关于简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目建议书的批复》（简发改发〔2017〕1001号）；于2018年5月委托四川中环立新环保工程咨询有限公司编制完成了《简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目一扩建简阳市明德小学环境影响报告表》，2018年6月14日取得简阳市环境保护局《关于简阳

市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目（杨柳初级中学等 28 所学校）建设项目环境影响报告表的批复》（简环建〔2018〕137 号，见附件），同意本项目建设，提出了建设该项目需执行的环保制度。目前主体工程和配套设施运行正常，处理能力达到了环保验收的有关规定，具备验收条件。

项目营运至今未收到与项目相关的环境事件投诉。

（三）投资情况

本项目总投资 6897.48 万元，环保投资约 198.2 万元，占总投资的 2.87%；项目实际总投资 6897.48 万元，实际环保投资 248.7 万元，占实际总投资 3.61%。

（四）验收范围

根据环保部“国环规环评[2017]4 号”《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《成都市生态环境局关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（成环发〔2019〕308 号文件）的要求，并接合实际建设内容进行验收。

二、工程变动情况

项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水治理设施

本项目运营期间产生的废水主要为生活污水、食堂废水和实验废水。

（1）生活污水

验收期间，学校所在区域市政污水管网并未建成，学校废水经化粪池和一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准后排入东侧沟渠，待学校所在区域市政修建污水管网后，学校废水立即接入市政污水管网，经简阳市城南污水处理厂处理达标后排放。

（2）食堂废水

食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起处理。

（3）实验废水

小学实验药品基本上为生活中常见物品，无强酸强碱等，产生的实验室清洗废水与生活废水类似，直接与生活废水一起处理。

（二）废气治理设施

本项目营运期废气主要为油烟废气、柴油发电机燃烧废气、汽车尾气、垃圾房恶臭、实验室废气。

(1) 食堂油烟废气

本项目采用高效油烟净化机对油烟进行处理，处理后通过专用烟道将厨房油烟引至楼顶排放。

(2) 柴油发电机废气

本项目柴油发电机烟气经自带的净化设备处理后通过专用烟道引至地面排放。

(3) 汽车尾气

本项目汽车尾气随大气自然扩散，经植物吸附和扩散后，可实现达标排放。

(三) 噪声治理设施

项目营运期噪声主要来源于设备运行噪声、进出车辆交通噪声和学校生活噪声等三个方面。

(1) 设备运行噪声

本项目产生噪声的设备主要有：变压器、水泵、通风设备、空调等。以上设备除分体式空调安装于户外，其余设备均设置在地下室，这样设备运行时产生的噪声和振动对教学的影响较小。

(2) 车辆噪声

校区来往车辆绝大多数是小型汽车和摩托车，其进出速度缓慢，噪声对环境影响较小。

(3) 生活噪声

人员流动产生的生活噪声主要是学生上下课时在教学楼区域产生的嘈杂声以及运动场人群的欢呼声。学校应加强管理，运动会期间应主动告知周围居民，以取得谅解和支持，同时劝导学生尽量不要大声喧哗，以免影响周围居民的生活。

(四) 固体废物治理设施

本项目医疗室未配置专门医护人员，仅对学生进行常规的体温检测、血压测量，如需诊治，则统一前往乡镇卫生院进行治疗。因此，本项目无医疗固废产生。

本项目产生的固体废弃物主要是教职工和学生的生活垃圾、食堂泔水以及化粪池污泥。

(1) 生活垃圾

本项目设置垃圾桶若干，生活垃圾每天由专人负责清理至校外市政垃圾收集点。

(2) 食堂泔水

本项目食堂泔水桶装收集后委托简阳洁城环保科技有限公司清运处置，日产日清。

(3) 化粪池污泥

本项目化粪池污泥定期清掏脱水后由市政环卫部门清运、处理。

四、环境保护设施调试效果

(一) 废水治理设施监测结果

监测结果表明：验收期间所测废水中 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准限值，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级排放标限值。

(二) 废气治理设施检查结果

监测结果表明：验收期间食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表 2 中要求限值要求。

(三) 噪声监测结果

监测结果表明：验收期间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准要求。

(四) 固体废物检查结果

根据本次验收监测结果，该项目固废能做到去向明确，不会产生二次污染，符合环评及其批复要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测单位的实测结果，项目的建设对周边空气环境质量、声环境质量和地表水环境质量没有产生明显影响。

六、验收结论

简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目——石桥镇赤水九年义务教育学校迁建环保审查、审批手续完备，配套建设的环保设施已按环评要求建成和落实，所测污染物均已达标排放，建议通过验收。

七、后续要求

项目正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；定期委托相关监测机构对外排污染物进行监测，依法排污，随时接受环境保护主管部门的监督管理。

简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目—简阳市赤水学校

竣工环境保护验收意见

简阳市教育达标三步走（义务教育标准化学校建设）项目—简阳市赤水学校

竣工环境保护验收组人员名单

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注
负责人	李化	简阳市教育局	局长	18081690483	
	张桂松	四川省环境科学研究院	研究员	13008104736	
	刘玉成	四川省环境科学研究院	高级工程师	13808032663	
	李祥华	成都生态环境监测中心	高级工程师	13880186313	
成员					